

Општина Неготин
Одељење за буџет, финансије
и локалну пореску администрацију
Број: 4042-2/2019-И/04
Дана: 17.12.2019.године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС, бр. 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015), општина Неготин, Председник доноси следећу :

О Д Л У К У
О
ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка у отвореном поступку број 2/2019
за услуге на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката општинских (локалних) путева на територији општине Неготин

НАЗИВ И АДРЕСА НАРУЧИОЦА : Општина Неготин, Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин, ПИБ 100566475, МБ 07233345.

ВРСТА НАРУЧИОЦА : Орган јединице локалне самоуправе, директни корисник буџетских средстава .

ВРСТА ПРЕДМЕТА : за услуге на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката општинских (локалних) путева на територији општине Неготин

ПРИРОДА И ОБИМ РАДОВА И ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА РАДОВА : крпљење ударних рупа, пресвлачење, као и одржавање трупа пута и путних објеката

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ : 50800000 разне услуге поправке и одржавања

ПРВОБИТНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 37.494.700,00 динара без ПДВ-а.

ИЗМЕЊЕНА ВРЕДНОСТ УГОВОРА : 41.232.700,00 динара без ПДВ-а .

ОБЈЕКТИВНИ РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА :

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015”), Наручилац општина Неготин врши измене Уговора о набавци услуга на местимичном поправљању коловоза (крпљење ударних рупа), појединих делова коловоза (пресвлачење) као и одржавање трупа пута и путних објеката општинских (локалних) путева на територији општине Неготин, број: 4042-2/2019 од 29.05.2019.године заводни број Наручиоца општине Неготин и број: 910 од 03.06.2019.године заводни број Добављача "STRABAG" D.O.O.

И то на основу члана 5. Уговора, део рок за завршетак радова, тако што се рок за извођење радова продужава до 31.05.2020. године, а на основу Захтева за продужење уговореног рока од стране Добављача од 12.12.2019.године "STRABAG" D.O.O ул. Милутина Миланковића 3В, Београд, МБ 07189826, ПИБ 101328839, Огранак ПЗП Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр.68 19000 Зајечар. Надзорни орган и Наручилац су сагласни да због лоших временских услова (кише) током октобра и новембра месеца извођач није био у могућности да изврши све уговорене обавезе и да може да се изврши измена Уговора, доношењем Одлуке о измени уговора и уради анекс уговора за продужење рока за извођење радова до 31.05.2020.године.

- Наручилац врши измену Уговора тако што:
врши измену и допуну члана 5. Уговора, тако што се рок продужава до 31.05.2020.године, а на основу Захтева за продужење уговореног рока од 12.12.2019.године, од стране Добављача "STRABAG" D.O.O Београд – Огранак ПЗП Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр.68 19000 Зајечар и сагласности Надзорног органа и Наручиоца.

- Наручилац врши измену Уговора и за вишак радова и то:

На основу извештаја Надзорног органа и сагласности Наручиоца врши измену и складу са чланом 3. и 7. Уговора за вишак радова до 10%. због лошег стања на општинским путевима предвиђена средства нису довољна за местимично поправљање општинских путева те је потребно обезбедити додатна средства у висини од 10% за вишкове радова на следећи позицијама:

1. Набавка, транспорт и машинска уградња бито агрегата БНХС 16 просечне дебљине $d=6\text{cm}$ у збијеном стању. Обрачун по m^2
 $1700\text{m}^2 \times 1.500,00 \text{ динара} = 2.550.000,00 \text{ динара}$

2. Набавка, транспорт и уградња дробљеног агрегата крупноће од 0-31мм са ваљком до потребне збијености. Обрачун по m^3

$360\text{m}^3 \times 3.300,00 \text{ динара} = 1.188.000,00 \text{ динара}$

Укупно вишак радова..... 3.738.000,00 динара

Уговорена вредност..... 37.494.700,00 динара

Укупно (уговорени + вишак радова без обрачунатог ПДВ-а): 41.232.700,00 динара

У том смислу мења се :

Став 1. члана 7. основног Уговора мења и гласи:

„Наручилац се обавезује да Извођачу за изведене услуге заједно са вишковима радова плати накнаду 41.232.700,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, односно 49.479.240,00 динара са ПДВ-ом.

Основ измене уговора је у члану 115. Закона о јавним набавкама (“ Сл. Гласник РС “ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Закону о облигационим односима . Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и доставити извештај УЈН и ДРИ.

ПРИЛОГ :

- Захтев за продужење рока од "STRABAG" D.O.O ул. Милутина Миланковића 3В, Београд, МБ 07189826, ПИБ 101328839, који обавља послове који су предмет овог Уговора преко огранка STRABAG доо Београд – Огранак ПЗП Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр.68 19000 Зајечар од 12.12.2019.године.
- Извештај Надзорног органа број 4992-05/2019 од 16.12.2019.године, на који се сагласио Наручилац.

ОДЛУКУ ДОСТАВИТИ : Додављачу "STRABAG" D.O.O ул. Милутина Миланковића 3В, Београд, Огранак ПЗП Зајечар, ул. Генерала Гамбете бр.68 19000, Порталу јавних набавки, општини Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локална пореска администрација, Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији и архиви .

dlg

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Владимир Величковић



Величковић